

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ ATASKAITA APIE ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-715 patvirtinta Šiaulių regiono Integruotų teritorijų vystymo programa. Šioje programoje Joniškio rajono savivaldybė yra įvardijama kaip pereinamojo laikotarpio tikslinė teritorija. Atsižvelgiant į ministerijų rekomendacijas, Joniškio rajono savivaldybės administracija šioje programoje numato įgyvendinti 4 projektus.

2018 m. atlikti šie programoje numatyti projektų įgyvendinimo pasirengimo darbai ir veiksmai:

1. Projektas „Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas“.

Atsakinga ministerija – LR vidaus reikalų ministerija.

2016 m. rugsėjo 23 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-61-0001 „Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas“ sutartis.

Projekto biudžetas – iš viso – 330.060,54 Eur, iš jų: ES lėšos – 280.551,46 Eur, SB lėšos – 24.754,54 Eur., VB lėšos – 24.754,54 Eur.,

Projekto veiklos – Miesto a., M. Slančiausko g., Parko g. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų teritorijoje, kuriuose buvo įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo gerinimo projektai, sutvarkyti privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, pastatyti lauko treniruokliai, mažosios architektūros elementai.

Pasiektas rodiklis – sutvarkyta 28.805,87 kv. m. daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų teritorija.

Projekto įgyvendinimo būseną – įgyvendintas: statybos darbų pabaiga – 2017 m. gruodžio 15 d., projekto pabaiga – 2018 m. lapkričio 27 d.

2. Projektas „Joniškio kultūros centro modernizavimas“

Atsakinga ministerija – LR kultūros ministerija.

2016 m. lapkričio 14 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61-0001 „Joniškio kultūros centro modernizavimas“ sutartis.

Projekto biudžetas – iš viso – 1.738.100,00 Eur., iš jų: ES lėšos – 455.640,00 Eur, SB lėšos – 550.460,00 Eur., VB lėšos – 732.000,00 Eur.

Planuojamos veiklos – numatoma rekonstruoti Kultūros centro (esančio Žemaičių g. 14, Joniškis) pagrindinės žiūrovų salės sceną, įsigyti įrangą naujų paslaugų teikimui.

Planuojamas pasiekti rodiklis – modernizuotas, atnaujintas viešosios paskirties pastato plotas - 687 kv.m.

Projekto įgyvendinimo būseną – Per 2018 m. atlikta darbų už 608,3 tūkst. Eur.: atnaujinta 90 proc. žiūrovų salės, atlikta rūšio apdaila.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios atlikta darbų ir paslaugų už 834 211,51 EUR, įsisavinta lėšų dalis 47,82%.

3. Projektas „Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba“

Atsakinga ministerija – LR susisiekimo ministerija

2017 m. spalio 30 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0002 „Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba“ sutartis.

Projekto biudžetas – iš viso 825 672,14 Eur., iš jų: ES lėšos – 674.117,00 Eur, SB lėšos – 92.074,23 Eur., kitos viešosios lėšos – 59.480,91 Eur.

Planuojamos veiklos – numatoma sukurti vietinės reikšmės kelio infrastruktūrą Joniškio mieste – nutiesti Joniškio miesto rytinį aplinkkelį, kuris pagerintų susiekimą tarp Pakruojo bei Joniškio rajono gyvenviečių ir Latvijos, bei tuo pačiu sumažintų transporto srautą Joniškio miesto centre, todėl mieste sumažėtų oro tarša ir triukšmo lygis.

Planuojamas pasiekti rodiklis – rekonstruotų arba patobulintų kelių ilgis – 1,33 km.

Projekto įgyvendinimo būseną – 2018 m. įsisavinta 82,16 %, lėšų, projekto pabaiga planuojama 2019 m. I ketvirtį.

4. Projektas „Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves“

Atsakinga ministerija – LR susisiekimo ministerija

Projekto biudžetas – iš viso – 110.682,67 Eur., iš jų: ES lėšos – 83.462,90 Eur, SB lėšos – 25.729,70 Eur.

Planuojamos veiklos – numatoma sutvarkyti pėsčiųjų-dviračių takus, jungiančius M. Slančiausko ir Žemaičių g., kurie pagerintų susisiekimą tarp Joniškio „Aušros“ gimnazijos, Joniškio Kultūros centro ir daugiabučių namų kvartalo, esančio M. Slančiausko gatvėje

Planuojamas pasiekti rodiklis – rekonstruotų dviračių ir/ ar pėsčiųjų takų ir/ ar trasų ilgis – 0,696 km.

Projekto įgyvendinimo būseną – darbai baigti 2018 m. spalio 29 d., projekto pabaiga planuojama 2019 m. I ketvirtį.

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2018 M.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių neapsiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	1. Padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms	2014-2023 metai	X	X	X	Efekto rodiklis - Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, proc.	70,50	0	

Uždavinys	1.2. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą	2014-2023	X	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Verslumo lygis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) (vnt.)	14,00	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2)	31 130,70	28 805,87	1.2.1v Veiksmas (Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas) įgyvendintas. Galutinė produkto rodiklio reikšmė - 28.805,87 kv. m. galutinė produkto rodiklio reikšmė mažesnė, kadangi buvo atrasta klaida, skaičiuojant rodiklio reikšmę pirkime
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (skaičius)	0	0	1.2.2v Veiksmas (Joniškio kultūros centro modernizavimas) padėtas įgyvendinti. Galutinė planuojamo pasiekti produkto rodiklio reikšmė - 1 vnt.

Veiksmas	1.2.1v Veiksmas. Kompleksinis Jonišio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas	2016-2019	2018-11-28	X	X	X	X	Veiksmas įgyvendintas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	163 095,02	24 672,19	X	X	Veiksmas įgyvendintas. Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų sutartis, projekto rezultatui pasiekti buvo panaudota mažiau lėšų nei buvo planuota (pagal techninį projektą)
			Valstybės biudžeto lėšos	30 028,71	24 672,18			
			Kitos viešosios lėšos	-	-			
			Privačios lėšos	-	-			
			ES lėšos	340 325,29	279 618,07			
Veiksmas	1.2.2v Veiksmas. Jonišio kultūros centro modernizavimas	2016-2019	X	X	X	X	X	1. Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-05-10; 2. CPVA paraiška pateikta 2016-08-26; 3. Finansavimo sutartis pasirašyta 2016-11-14; 4. Projekto pabaiga numatyta 2019 m. 5. Atlikta statybos darbų ir paslaugų už 834 211,51

								EUR, įsisavinta lėšų dalis 47,82%
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	550 460,10	81 713,36	X	X	Vykdytos projekto veiklos, apmokėti statybos darbai, inžinierinės paslaugos ir netiesioginės išlaidos.
			Valstybės biudžeto lėšos	732 000,00	732 000,00			
			Kitos viešosios lėšos	-	-			
			Privačios lėšos	-	-			
			ES lėšos	455 640,00	20 498,15			

Uždavinys	1.3. Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiskai spręsti eismo saugumo problemas	2014-2023	X	X	X	Rezultato rodiklis - Sutrumpėjęs sugaištas kelionių Šiaulių regiono tikslinių teritorijų automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln. val.	- 0,01571	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km)	0	0	1.3.6v Veiksmas (Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba) dar neįgyvendintas. Galutinė planuojama pasiekti produkto rodiklio reikšmė - 1,33 km.
						Produkto rodiklis: 1.3-P-4 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km)	0	0	Veiksmas 1.3.7v (Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves) dar neįgyvendintas. Galutinė planuojama pasiekti produkto rodiklio reikšmė - 0,696 km.

Veiksmas	1.3.6v. Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba	2017-2019	X	X	X	X	X	1. Darbų sutartis buvo pasirašyta 2017-07-11; 2. Paraiška pateikta 2017-07-26; 3. Finansavimo sutartis buvo pasirašyta 2017-10-30; 4. Įsisavinta lėšų už 82 proc. 5. Darbų pabaiga numatyta 2019 m. I ketv.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	92 074,23	75 648,19	X	X	Apmokėta už darbus ir paslaugas. Įsisavinta lėšų - 82,16 %
			Valstybės biudžeto lėšos	-	-			
			Kitos viešosios lėšos (KPPP)	59 480,91	48 869,52			
			Privačios lėšos	-	-			
			ES lėšos	674 117,00	553 875,66			
Veiksmas	1.3.7v . Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves	2017-2019	X	X	X	X	X	1.Paraiška vertinimui buvo pateikta 2017-10-18; 2. Darbų sutartis buvo pasirašyta 2017-08-24; 3. Statybos darbai pabaigti 2018-10-29
		Planuotas ir panaudotas	Savivaldybės biudžeto lėšos	27 219,77	25 729,70	X	X	Apmokėta už darbus ir

	finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	-	-			paslaugas. Įsisavinta lėšų - 94,53 %
		Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
		Privačios lėšos	-	-			
		ES lėšos	83 462,90	78 893,95			