

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ ATASKAITA APIE ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-715 patvirtinta Šiaulių regiono Integruotų teritorijų vystymo programa. Šioje programoje Joniškio rajono savivaldybė yra įvardijama kaip pereinamojo laikotarpio tikslinė teritorija. Atsižvelgiant į ministerijų rekomendacijas, Joniškio rajono savivaldybės administracija suplanavo šioje programoj įgyvendinti 4 projektus.

2019 m. atlikti šie programoje numatytų projektų įgyvendinimo pasirengimo darbai ir veiksmai:

1. Projektas „Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas“.

Atsakinga ministerija – LR vidaus reikalų ministerija.

2016 m. rugsėjo 23 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-61-0001 „Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas“ sutartis.

Projekto biudžetas – iš viso – 328.962,44 Eur, iš jų: ES lėšos – 279.618,07 Eur, SB lėšos – 24.672,19 Eur., VB lėšos – 24.672,18 Eur.,

Projekto veiklos – Miesto a., M. Slančiausko g., Parko g. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų teritorijoje, kuriuose buvo įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo gerinimo projektai, sutvarkyti privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, pastatyti lauko treniruokliai, mažosios architektūros elementai.

Pasiektas rodiklis – sutvarkyta 28.805,87 kv. m. daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų teritorija.

Projekto įgyvendinimo būseną – **įgyvendintas**: projekto veiklų pabaiga – 2018 m. vasario 28 d., projekto pabaiga – 2018 m. lapkričio 28 d.

2. Projektas „Joniškio kultūros centro modernizavimas“

Atsakinga ministerija – LR kultūros ministerija.

2016 m. lapkričio 14 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61-0001 „Joniškio kultūros centro modernizavimas“ sutartis.

Projekto biudžetas – iš viso – 1.738.100,10 Eur., iš jų: ES lėšos – 455.640,00 Eur, SB lėšos – 550.460,10 Eur., VB lėšos – 732.000,00 Eur.

Planuojamos veiklos – numatoma rekonstruoti Kultūros centro (esančio Žemaičių g. 14, Joniškis) pagrindinės žiūrovų salės sceną, įsigyti įrangą naujų paslaugų teikimui.

Planuojamas pasiekti rodiklis – modernizuotas, atnaujintas viešosios paskirties pastato plotas - 687 kv.m.

Projekto įgyvendinimo būseną – **projekto veiklos baigtos** 2019 m. gruodžio 31 d., galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2020-01-30.

3. Projektas „Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba“

Atsakinga ministerija – LR susisiekimo ministerija

2017 m. spalio 30 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0002 „Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba“ sutartis.

Projekto biudžetas – iš viso 825 672,14 Eur., iš jų: ES lėšos – 674.117,00 Eur, SB lėšos – 92.074,23 Eur., kitos viešosios lėšos – 59.480,91 Eur.

Planuojamos veiklos – numatoma sukurti vietinės reikšmės kelio infrastruktūrą Joniškio mieste – nutiesti Joniškio miesto rytinį aplinkkelį, kuris pagerintų susiekimą tarp Pakruojo bei Joniškio rajono gyvenviečių ir Latvijos, bei tuo pačiu sumažintų transporto srautą Joniškio miesto centre, todėl mieste sumažėtų oro tarša ir triukšmo lygis.

Planuojamas pasiekti rodiklis – rekonstruotų arba patobulintų kelių ilgis – 1,33 km.

Projekto įgyvendinimo būseną – **projekto veiklos baigtos** 2019 m. rugsėjo 11 d., galutinio mokėjimo prašymo pateikimo data 2020-01-30.

4. Projektas „Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves“

Atsakinga ministerija – LR susisiekimo ministerija

Projekto biudžetas – iš viso – 110.682,67 Eur., iš jų: ES lėšos – 83.462,90 Eur, SB lėšos – 25.729,70 Eur.

Planuojamos veiklos – numatoma sutvarkyti pėsčiųjų-dviračių takus, jungiančius M. Slančiausko ir Žemaičių g., kurie pagerintų susiekimą tarp Joniškio „Aušros“ gimnazijos, Joniškio Kultūros centro ir daugiabučių namų kvartalo, esančio M. Slančiausko gatvėje

Planuojamas pasiekti rodiklis – rekonstruotų dviračių ir/ ar pėsčiųjų takų ir/ ar trasų ilgis – 0,696 km.

Projekto įgyvendinimo būseną – **įgyvendintas**: darbai baigti 2018 m. spalio 29 d., projekto veiklų pabaiga – 2019-06-30.

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2019 M.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių neapsiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	1. Padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms	2014-2023 metai	X	X	X	Efekto rodiklis - Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, proc.	70,50	0	

Uždavinys	1.2. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą	2014-2023	X	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Verslumo lygis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) (vnt.)	14,00	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2)	31 130,70	28 805,87	1.2.1v Veiksmas (Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas) įgyvendintas. Galutinė produkto rodiklio reikšmė - 28.805,87 kv. m. galutinė produkto rodiklio reikšmė mažesnė, kadangi buvo atrasta klaida, skaičiuojant rodiklio reikšmę pirkime

						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (skaičius)	1	1	1.2.2v Veiksmas (Joniškio kultūros centro modernizavimas) įgyvendintas
Veiksmas	1.2.1v Veiksmas. Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas	2016-2019	2018-11-28	X	X	X	X		1.2.1v Veiksmas (Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas) įgyvendintas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24 672,19	24 672,19	X	X		1.2.1v Veiksmas (Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas) įgyvendintas
			Valstybės biudžeto lėšos	24 672,18	24 672,18				
			Kitos viešosios lėšos	-	-				
			Privačios lėšos	-	-				
			ES lėšos	279 618,07	279 618,07				

Veiksmas	1.2.2v Veiksmas. Joniškio kultūros centro modernizavimas	2016-2019	X	X	X	X		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	550 460,10	539 235,43	X	X	Veiksmas įgyvendintas, projekto veiklą pabaiga 2019-12- 31, galutinis mokėjimo prašymas numatytas 2020-01- 30, todėl nesimato galutinio projekto biudžeto panaudojimo
			Valstybės biudžeto lėšos	732 000,00	717 073,47			
			Kitos viešosios lėšos	-	-			
			Privačios lėšos	-	-			
			ES lėšos	455 640,00	446 384,85			

Uždavinys	1.3. Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiskai spręsti eismo saugumo problemas	2014-2023	X	X	X	Rezultato rodiklis - Sutrumpėjęs sugaištas kelionių Šiaulių regiono tikslinių teritorijų automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln. val.	-0,01571	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km)	0	1,33	1.3.6v Veiksmas (Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba) įgyvendintas (2019-09-11 statybos darbų užbaigimo aktas)
						Produkto rodiklis: 1.3-P-4 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km)	0	1,05	Veiksmas 1.3.7v (Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves) įgyvendintas (statybos deklaracija pasirašyta 2018-11-14)

Veiksmas	1.3.6v. Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba	2017-2019	X	X	X	X	X	Veiksmas įgyvendintas (statybos darbų užbaigimo aktas 2019-09-11), projekto veiklų pabaiga 2019-12-31, kadangi galutinis mokėjimo prašymas numatytas 2020-03-30, tai nesimato galutinio projekto biudžeto panaudojimo.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	69 396,43	87 554,00	X	X	Veiksmas įgyvendintas (statybos darbų užbaigimo aktas 2019-09-11), galutinis mokėjimo prašymas numatytas 2020-03-30, todėl nesimato galutinio projekto biudžeto panaudojimo.
			Valstybės biudžeto lėšos	-	-			
			Kitos viešosios lėšos (KPPP)	59 480,91	56 560,79			
			Privačios lėšos	-	-			
			ES lėšos	717 146,00	641 022,32			
Veiksmas	1.3.7v . Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves	2017-2019	2019-06-30	X	X	X	X	

			Savivaldybės biudžeto lėšos	27 195,18	27 195,18	X	X	Veiksmas 1.3.7v (Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves) įgyvendintas (statybos deklaracija pasirašyta 2018-11- 14)
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos	-	-			
			Kitos viešosios lėšos	0,00	0,00			
			Privačios lėšos	-	-			
			ES lėšos	83 387,48	83 387,48			