

Integruotų teritorijų vystymo programų  
rengimo ir įgyvendinimo gairių  
5 priedas

## INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

### JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2015 M.

2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-715 patvirtinta Šiaulių regiono Integruotų teritorijų vystymo programa. Šioje programoje Joniškio rajono savivaldybė yra įvardijama kaip pereinamojo laikotarpio tikslinė teritorija. Atsižvelgiant ministerijų rekomendacijas, Joniškio rajono savivaldybės administracija šioje programoje numato įgyvendinti 4 projektus. Preliminari projektų įgyvendinimo pradžia 2016 m.

2015 m. atlikti šie programoje numatytų projektų įgyvendinimo pasirengimo darbai ir veiksmai:

#### **1. Projektas „Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas“.**

*Atsakinga ministerija* – LR vidaus reikalų ministerija

*Planuojamas projekto biudžetas* – iš viso – 400384, iš jų: Eur. ES lėšos – 340326 Eur, SB lėšos – 30028 Eur., VB lėšos – 30028 Eur.,

2015 m. lėšų panaudota nebuvo.

*Planuojamos veiklos* - numatoma daugiabučių namų gyvenamuosiuose kvartaluose, kuriuose buvo įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo gerinimo projektai (Miesto a., M. Slančiausko g., Parko g. kvartalo, kvartalo teritorijoje) sutvarkyti privažiavimo kelius, automobilių stovėjimo aikšteles, įrengti vaikų žaidimo aikšteles, lauko treniruoklius, mažosios architektūros elementus.

*Planuojamas pasiekti rodiklis* - sutvarkyta 3,8 ha teritorija.

*Projekto įgyvendinimo būseną* : Priemonės PFSA patvirtintas 2015-12-18. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2016 -02-22. Parengtas techninis ir investicinis projektai.

#### **2. Projektas „Joniškio kultūros centro modernizavimas“**

*Atsakinga ministerija* - LR kultūros ministerija

*Planuojamas projekto biudžetas* – iš viso – 536048 Eur., iš jų: ES lėšos – 415640 Eur, SB lėšos – 80408 Eur., VB lėšos – 80408 Eur.

2015 m. lėšų panaudota nebuvo.

*Planuojamos veiklos* - numatoma rekonstruoti Kultūros centro (esančio Žemaičių g. 14, Joniškis) pagrindinės žiūrovų salės sceną, įsigyti įrangą naujų paslaugų teikimui.

*Planuojamas pasiekti rodiklis* - Modernizuotas, atnaujintas viešosios paskirties pastato plotas - 687 kv.m.

*Projekto įgyvendinimo būseną* - Nepatvirtintas priemonės PFSA. Parengta objekto techninė dokumentacija ir įvykęs rangos darbų pirkimo konkursas

**3. Projektas „Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba“**

*Atsakinga ministerija* - LR susisiekimo ministerija

*Planuojamas projekto biudžetas* – iš viso 843702 Eur., iš jų: ES lėšos – 717146 Eur, SB lėšos – 63279 Eur., kitos viešosios lėšos – 63277 Eur.

2015 m. lėšų panaudota nebuvo.

*Planuojamos veiklos* – numatoma sukurti vietinės reikšmės kelio infrastruktūrą Joniškio mieste – nutiesti Joniškio miesto rytinį aplinkkelį, kuris pagerintų susiekimą tarp Pakruojo bei Joniškio rajono gyvenviečių ir Latvijos, bei tuo pačiu sumažintų transporto srautą Joniškio miesto centre, todėl mieste sumažėtų oro tarša ir triukšmo lygis.

*Planuojamas pasiekti rodiklis* - Rekonstruotų arba patobulintų kelių ilgis – 1,4 km

*Projekto įgyvendinimo būseną* – Napatvirtintas priemonės PFSA. Savivaldybė rengia objekto techninę dokumentaciją.

**4. Projektas „Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves“**

*Atsakinga ministerija* - LR susisiekimo ministerija

*Planuojamas projekto biudžetas* – iš viso – 104515 Eur., iš jų: ES lėšos – 88837 Eur, SB lėšos – 15678 Eur.

2015 m. lėšų panaudota nebuvo.

*Planuojamos veiklos* – numatoma sutvarkyti pėsčiųjų-dviračių takus, jungiančius M. Slančiausko ir Žemaičių g., kurie pagerintų susiekimą tarp Joniškio Aušros gimnazijos, Joniškio Kultūros centro ir daugiabučių namų kvartalo, esančio M. Slančiausko gatvėje

*Planuojamas pasiekti rodiklis* - Rekonstruotų dviračių ir/ ar pėsčiųjų takų ir/ ar trasų ilgis – 0,7 km

*Projekto įgyvendinimo būseną* - Napatvirtintas priemonės PFSA.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	1. Tikslas: Padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms		Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Efeko rodiklis			
Uždavinys	1.2. Uždavinys: Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą		Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			Rezultato rodiklis 1			
						Produkto rodiklis 1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 38000m <sup>2</sup>	0	
						Produkto rodiklis 2 ... ...	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai – 687 m <sup>2</sup> ;	0	
Veiksmas	<b>1.2.1v. Veiksmas:</b>	2016-2019	Pabaigos	X	X	X	X		Priemonės PFSA

	<b>Kompleksinis Jonišio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas</b>		požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)					patvirtintas 2015-12-18. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2016 - 02-22. Šiuo metu savivaldybė rengia techninis ir investiciniai projektai
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	30028	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	30028	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	340326	0			
...			<b>Iš viso</b>	<b>400384</b>	0	X	X	
Veiksmas	<b>1.2.2v Veiksmas: Jonišio kultūros centro modernizavimas</b>	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Nepatvirtintas priemonės PFSA. Savivaldybė yra pasirengusi objekto techninę dokumentaciją
		Planuotas ir	Savivaldybės	80408	0	X	X	

		panaudotas finansavimas pagal šaltinius	biudžeto lėšos					
			Valstybės biudžeto lėšos	80408	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	415640	0			
...			<b>Iš viso</b>	<b>536048</b>	<b>0</b>	X	X	
Uždavinys	1.3. Uždavinys: Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiskai spręsti eismo saugumo problemas		Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			Rezultato rodiklis 1		
						Produkto rodiklis 1	Bendras rekonstruotų arba patobulintų kelių ilgis – 1,4 km	0
						Produkto	Rekonstruotų	0

						rodiklis 2	dviračių ir/ ar pėsčiųjų takų ir/ ar trasų ilgis – 0,7 km		
						Produkto rodiklis ...			
Veiksmas	<b>1.3.7v. Veiksmas: Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis– Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis– Žeimelis–Pasvalys statyba</b>	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Nepatvirtintas priemonės PFSA. Savivaldybė rengia objekto techninę dokumentaciją.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	63279	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos		0				
			Kitos viešosios lėšos	63277					
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	717146	0				

...			<b>Iš viso</b>	<b>843702</b>	0	X	X	
Veiksmas	<b>1.3.8v Veiksmas: Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves</b>	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Nepatvirtintas priemonės PFSA.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	15678	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos		0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privacios lėšos					
			ES lėšos	88837	0			
...			<b>Iš viso</b>	<b>104515</b>	0	X	X	
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	189393	0	X	X	
			Valstybės biudžeto	110436	0			

			lėšos				
			Kitos viešosios lėšos	632777			
			Privačios lėšos				
			ES lėšos	1561949			

Ataskaitą parengė  
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė

Inga Greblikienė