

## INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

### JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2016 M.

2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-715 patvirtinta Šiaulių regiono Integruotų teritorijų vystymo programa. Šioje programoje Joniškio rajono savivaldybė yra įvardijama kaip pereinamojo laikotarpio tikslinė teritorija. Atsižvelgiant ministerijų rekomendacijas, Joniškio rajono savivaldybės administracija šioje programoje numato įgyvendinti 4 projektus.

2016 m. atlikti šie programoje numatytų projektų įgyvendinimo pasirengimo darbai ir veiksmai:

#### **1. Projektas „Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas“.**

*Atsakinga ministerija* – LR vidaus reikalų ministerija

2016 m. rugsėjo 23 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-61-0001 „Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas“ sutartis.

*Projekto biudžetas* – iš viso – 533.449,02 Eur, iš jų: ES lėšos – 340,325,29 Eur, SB lėšos – 163.095,02 Eur., VB lėšos – 30.028,71 Eur.,

*Planuojamos veiklos* – numatoma daugiabučių namų gyvenamuosiuose kvartaluose, kuriuose buvo įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo gerinimo projektai (Miesto a., M. Slančiausko g., Parko g. kvartalo, kvartalo teritorijoje) sutvarkyti privažiavimo kelius, automobilių stovėjimo aikšteles, įrengti vaikų žaidimo aikšteles, lauko treniruoklius, mažosios architektūros elementus.

*Planuojamas pasiekti rodiklis* – sutvarkyta 31.130,70 kv. m. teritorija.

*Projekto įgyvendinimo būseną* – iki 2016 m. pabaigos atlikta 49 proc. projekte numatytų darbų (dar neapmokėta).

#### **2. Projektas „Joniškio kultūros centro modernizavimas“**

*Atsakinga ministerija* – LR kultūros ministerija

2016 m. lapkričio 14 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61-0001 „Joniškio kultūros centro modernizavimas“ sutartis.

*Projekto biudžetas* – iš viso – 153.774,00 Eur., iš jų: ES lėšos – 455.640,00 Eur, SB lėšos – 406.134,00 Eur., VB lėšos – 732.000,00 Eur.

*Planuojamos veiklos* – numatoma rekonstruoti Kultūros centro (esančio Žemaičių g. 14, Joniškis) pagrindinės žiūrovų salės sceną, įsigyti įrangą naujų paslaugų teikimui.

*Planuojamas pasiekti rodiklis* – Modernizuotas, atnaujintas viešosios paskirties pastato plotas - 687 kv.m.

*Projekto įgyvendinimo būseną* – Šiuo metu rengiami ir su CPVA derinami pirkimo dokumentai.

**3. Projektas „Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba“**

*Atsakinga ministerija* – LR susisiekimo ministerija

*Planuojamas projekto biudžetas* – iš viso 1.214.989,00 Eur., iš jų: ES lėšos – 674.117,00 Eur, SB lėšos – 481.391,00 Eur., kitos viešosios lėšos – 59.480,91 Eur.

*Planuojamos veiklos* – numatoma sukurti vietinės reikšmės kelio infrastruktūrą Joniškio mieste – nutiesti Joniškio miesto rytinį aplinkkeli, kuris pagerintų susiekimą tarp Pakruojo bei Joniškio rajono gyvenviečių ir Latvijos, bei tuo pačiu sumažintų transporto srautą Joniškio miesto centre, todėl mieste sumažėtų oro tarša ir triukšmo lygis.

*Planuojamas pasiekti rodiklis* – Rekonstruotų arba patobulintų kelių ilgis – 1,3 km

*Projekto įgyvendinimo būseną* – projektinis pasiūlymas patvirtintas, techninis projektas parengtas, šiuo metu rengiami ir derinami su TID pirkimo dokumentai.

**4. Projektas „Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves“**

*Atsakinga ministerija* – LR susisiekimo ministerija

*Planuojamas projekto biudžetas* – iš viso – 153.865,98 Eur., iš jų: ES lėšos – 83.462,90 Eur, SB lėšos – 70.403,08 Eur.

*Planuojamos veiklos* – numatoma sutvarkyti pėsčiųjų-dviračių takus, jungiančius M. Slančiausko ir Žemaičių g., kurie pagerintų susisiekimą tarp Joniškio Aušros gimnazijos, Joniškio Kultūros centro ir daugiabučių namų kvartalo, esančio M. Slančiausko gatvėje

*Planuojamas pasiekti rodiklis* – Rekonstruotų dviračių ir/ ar pėsčiųjų takų ir/ ar trasų ilgis – 0,4 km

*Projekto įgyvendinimo būseną* – parengtas techninis projektas, patvirtintas projektinis pasiūlymas, pirkimo dokumentai derinami su TID.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas  (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	1. Tikslas: Padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms		Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Efekto rodiklis			
Uždavinys	1.2. Uždavinys: Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą		Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			Rezultato rodiklis 1			
						Produkto rodiklis 1	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 31130,70 m <sup>2</sup>	15254,2 m <sup>2</sup>	(priimti darbai , bet neapmokėti)
						Produkto rodiklis 2  ...  ...	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai – 687 m <sup>2</sup> ;	0	
Veiksmas	<b>1.2.1v. Veiksmas: Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas</b>	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2016 m. parengtas techninis projektas, pradėti darbai.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	163.095,02	26.052,68	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	30.028,71	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	340.325,29	0			
...			<b>Iš viso</b>	<b>533.449,02</b>	<b>26.052,68</b>	X	X	
Veiksmas	<b>1.2.2v Veiksmas: Joniškio kultūros centro modernizavimas</b>	2016-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas	X	X	X	X	Nepatvirtintas priemonės PFSA. Savivaldybė yra pasirengusi objekto techninę dokumentaciją
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	406.134,00	3.509,00	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	732.000,00	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	455.640,00	0			
...			<b>Iš viso</b>	<b>1.53774,00</b>	<b>3.509,00</b>	X	X	

Uždavinys	1.3. Uždavinys: Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiskai spręsti eismo saugumo problemas		Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			Rezultato rodiklis 1			
						Produkto rodiklis 1	Bendras rekonstruotų arba patobulintų kelių ilgis – 1,3 km	0	
						Produkto rodiklis 2	Rekonstruotų dviračių ir/ ar pėsčiųjų takų ir/ ar trasų ilgis – 0,4 km	0	
Veiksmas	<b>1.3.7v. Veiksmas: Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba</b>	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2016 m. buvo parengtas investicijų projektas ir pradėtas rengti techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	481.391,09	3.509,00	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	59.480,91	0				

			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	674.117,00	0			
...			<b>Iš viso</b>	<b>1.214.989,00</b>	<b>3.509,00</b>	X	X	
Veiksmas	<b>1.3.8v Veiksmas: Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves</b>	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2016 m. buvo parengtas techninis projektas
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21.052,10	7.449,94	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	83.462,90	0			
...			<b>Iš viso</b>	<b>104.515,00</b>	<b>7.449,94</b>	X	X	
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1.071.672.21	40.520.62	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	762.028,71	0			
			Kitos viešosios lėšos	59.480,91	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	1.553.545,19	0			

Ataskaitą parengė  
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja

Vilija Aleksienė