

## **JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ ATASKAITA APIE ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ**

2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-715 patvirtinta Šiaulių regiono Integruotų teritorijų vystymo programa. Šioje programoje Joniškio rajono savivaldybė yra įvardijama kaip pereinamojo laikotarpio tikslinė teritorija. Atsižvelgiant į ministerijų rekomendacijas, Joniškio rajono savivaldybės administracija šioje programoje numato įgyvendinti 4 projektus.

2017 m. atlikti šioje programoje numatyti projektų įgyvendinimo pasirengimo darbai ir veiksmai:

### **1. Projektas „Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas“.**

*Atsakinga ministerija* – LR vidaus reikalų ministerija

2016 m. rugsėjo 23 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-61-0001 „Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas“ sutartis.

*Projekto biudžetas* – iš viso – 533.449,02 Eur, iš jų: ES lėšos – 340.325,29 Eur, SB lėšos – 163.095,02 Eur., VB lėšos – 30.028,71 Eur.,

*Projekto įgyvendinimui panaudota* - iš viso – 350.822,90 iš jų: ES lėšos – 211.762,32 Eur, SB lėšos – 120.350,65 Eur., VB lėšos – 18 709,93

*Projekto veiklos* – numatoma daugiabučių namų gyvenamuosiuose kvartaluose, kuriuose buvo įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo gerinimo projektai (Miesto a., M. Slančiausko g., Parko g. kvartalo teritorijoje) sutvarkyti privažiuojamieji keliai, automobilių stovėjimo aikštelės, įrengti vaikų žaidimo aikštelės, lauko treniruokliai, mažosios architektūros elementai.

*Pasiektas rodiklis* – sutvarkyta 31.130,70 kv. m. daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų teritorija.

*Projekto įgyvendinimo būseną* – projekto veiklos pabaigtos (statybos darbai), projekto pabaiga planuojama 2018 m. I ketv.

### **2. Projektas „Joniškio kultūros centro modernizavimas“**

*Atsakinga ministerija* – LR kultūros ministerija

2016 m. lapkričio 14 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61-0001 „Joniškio kultūros centro modernizavimas“ sutartis.

*Projekto biudžetas* – iš viso – 1.738.100,00 Eur., iš jų: ES lėšos – 455.640,00 Eur, SB lėšos – 550.460,00 Eur., VB lėšos – 732.000,00 Eur.

*Planuojamos veiklos* – numatoma rekonstruoti Kultūros centro (esančio Žemaičių g. 14, Joniškis) pagrindinės žiūrovų salės sceną, įsigyti įrangą naujų paslaugų teikimui.

*Planuojamas pasiekti rodiklis* – modernizuotas, atnaujintas viešosios paskirties pastato plotas - 687 kv.m.

*Projekto įgyvendinimo būseną* – 2017-05-30 pasirašyta darbų sutartis su UAB „Avona“. Per 2017 m. panaudota 171,40 tūkst. Eur.

Atlikti darbai: išardyta žiūrovų salė, įrengta 70 proc. vėdinimo sistemos, atlikta 50 proc. elektros montavimo darbų, atlikta rūšio apdaila.

### **3. Projektas „Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba“**

*Atsakinga ministerija* – LR susisiekimo ministerija

2017 m. spalio 30 d. pasirašyta Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0002 „Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba“ sutartis.

*Projekto biudžetas* – iš viso 871.385,56 Eur., iš jų: ES lėšos – 674.117,00 Eur, SB lėšos – 137.787,65 Eur., kitos viešosios lėšos – 59.480,91 Eur.

*Planuojamos veiklos* – numatoma sukurti vietinės reikšmės kelio infrastruktūrą Joniškio mieste – nutiesti Joniškio miesto rytinį aplinkkeli, kuris pagerintų susiekimą tarp Pakruojo bei Joniškio rajono gyvenviečių ir Latvijos, bei tuo pačiu sumažintų transporto srautą Joniškio miesto centre, todėl mieste sumažėtų oro tarša ir triukšmo lygis.

*Planuojamas pasiekti rodiklis* – rekonstruotų arba patobulintų kelių ilgis – 1,33 km.

*Projekto įgyvendinimo būseną* – 2017-07-11 pasirašyta darbų sutartis su UAB „Šiaulių plentas“, darbai pradėti, atliktas pralaidos dalies įrengimas, darbai 2017 m. neaktuoti. Darbų pabaiga numatoma 2019 m. kovo mėnesį.

#### **4. Projektas „Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves“**

*Atsakinga ministerija* – LR susisiekimo ministerija

*Planuojamas projekto biudžetas* – iš viso – 156.265,12 Eur., iš jų: ES lėšos – 83.462,90 Eur, SB lėšos – 72.802,22

*Planuojamos veiklos* – numatoma sutvarkyti pėsčiųjų-dviračių takus, jungiančius M. Slančiausko ir Žemaičių g., kurie pagerintų susisiekimą tarp Joniškio „Aušros“ gimnazijos, Joniškio Kultūros centro ir daugiabučių namų kvartalo, esančio M. Slančiausko gatvėje

*Planuojamas pasiekti rodiklis* – rekonstruotų dviračių ir/ ar pėsčiųjų takų ir/ ar trasų ilgis – 0,696 km.

*Projekto įgyvendinimo būseną* – 2017-08-24 pasirašyta darbų sutartis su UAB Joniškio hidrostatyba, parengtas techninis projektas, statybos darbai bus pradėti 2018 m. I ketv.

Integruotų teritorijų vystymo programų  
 rengimo ir įgyvendinimo gairių  
 5 priedas

**INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2017 M.**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas	1. Tikslas: Padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms	2014-2023 metai	X	X	X	Efekto rodiklis Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, proc.	70,50	0	
Uždavinys	1.2. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą	2014-2023 metai	X	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-2 Verslumo lygis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų (veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) (vnt.)	14,00	0	
						Produkto rodiklis: 1.2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2016 m.	31130,70	31130,70	1.2.1v Veiksmas (Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas) pradėtas įgyvendinti. Galutinė planuojamo

									pasiekti produkto rodiklio reikšmė - 31.130,70 kv. m.
						Produkto rodiklis: 1.2-P-2 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (skaičius), 2016 m.	0	0	1.2.2v Veiksmas (Joniškio kultūros centro modernizavimas) pradėtas įgyvendinti. Galutinė planuojamo pasiekti produkto rodiklio reikšmė - 1 vnt.
Veiksmas	1.2.1v Veiksmas. Kompleksinis Joniškio miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų sutvarkymas	2016-2019		X	X	X		X	2016 m. parengtas techninis projektas, pradėti darbai. 1. Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-09-23; 2. Finansavimo sutartis buvo pasirašyta 2016-09-23; 3. Rangos sutartis pasirašyta 2016-07-20; 4. Projekto pabaiga numatyta 2018 m. I ketv.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	163.095,00	120.350,65	X		X	Projekto veiklos įgyvendintos: 1. Apmokėtas investicijų projektas ir techninis projektas; 2. Apmokėti statybos darbai, inžinierinės paslaugos ir netiesioginės išlaidos
			Valstybės biudžeto lėšos	30.028,71	18.709,93				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						

			ES lėšos	340.325,29	211.762,32				
Veiksmas	1.2.2v Veiksmas. Jonišio kultūros centro modernizavimas	2016-2019	X	X	X	X	X		1. Projektinis pasiūlymas pateiktas 2016-05-10; 2. CPVA paraiška pateikta 2016-08-26; 3. Finansavimo sutartis pasirašyta 2016-11-14; 4. Projekto pabaiga numatyta 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	550.460,00	4.700,00	X	X		Vykdytos projekto veiklos: 1. Apmokėtas investicijų projektas; 2. Apmokėti statybos darbai, inžinierinės paslaugos ir netiesioginės išlaidos
			Valstybės biudžeto lėšos	732.000,00	150.000,00				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privačios lėšos	0	0				
			ES lėšos	455.640,00	16.600,00				
Uždavinys	1.3. Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiskai spręsti eismo saugumo problemas	2014-2023	X	X	X	Rezultato rodiklis - Sutrumpėjęs sugaištas kelionių Šiaulių regiono tikslinių teritorijų automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln. val.	-0,01571	0	
						Produkto rodiklis: 1.3-P-2 Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km)	0	0	1.3.6v Veiksmas (Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba) dar neįgyvendintas. Galutinė planuojama pasiekti

									produkto rodiklio reikšmė - 1,33 km.
						Produkto rodiklis: 1.3-P-4 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis (km)	0	0	Veiksmas 1.3.7v (Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas, teritorijoje, jungiančioje Joniškio miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatves) dar neįgyvendintas. Galutinė planuojama pasiekti produkto rodiklio reikšmė - 0,696 km.
Veiksmas	1.3.6v. Joniškio miesto rytinio aplinkkelio nuo krašto kelio Nr. 152 Joniškis–Linkuva iki krašto kelio Nr. 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys statyba	2016-2020	X	X	X	X	X		1. Darbų sutartis buvo pasirašyta 2017-07-11; 2. Paraiška pateikta 2017-07-26; 3. Finansavimo sutartis buvo pasirašyta 2017-10-30; 4. Darbai pradėti, atliktas pralaidos dalies įrengimas; 5. Darbų pabaiga numatyta 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	137.787,65	65.683,28	X	X		Atliktas pralaidos dalies įrengimas
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	59.480,91	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	674.117,00	0				
Veiksmas	1.3.7v . Pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas,	2016-2020	X	X	X	X	X		1.Paraiška vertinimui buvo pateikta 2017-10-18; 2. Darbų sutartis buvo

	teritorijoje, jungiančioje Joniškių miesto M. Slančiausko ir Žemaičių gatvės							pasirašyta 2017-08-24; 3. Statybos darbai bus pradėti 2018 m. I ketv.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72.802,22	3.630,00	X	X	Apmokėta už dokumentų paketo parengimą
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0			
			Kitos viešosios lėšos	0	0			
			Privačios lėšos	0	0			
			ES lėšos	83.462,90	0			

Ataskaitą parengė  
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja

Vilija Aleksienė